




ვიზიარებთ მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას:

ინფორმაციის  
შენახვა





კარ-ფანჯრის მონტაჟის ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია, დარჩენილია წინა საფასადე ვიტრაჟების ჩასმა.  
ბინებში ელექტროობის დაქსელვის სამუშაოები მიმდინარეობს მე-18 სართულზე.  
წყალ-კანალიზაციისა და გაზის დაქსელვა დასრულებულია მე-18 სართულის ჩათვლით.  
ბინებში კედლების ლესვის სამუშაოები მიმდინარეობს მე-19 სართულზე.  
იატაკის მოჭიმვის სამუშაოები დასრულებულია მე-17 სართულის ჩათვლით.  
აივნის მოაჯირების მონტაჟი მიმდინარეობს მე-15 სართულზე.  
დერეფნებში ფილები დაგებულია მე-16 სართულის ჩათვლით.  
აივნის ფილები დაგებულია მე-15 სართულის ჩათვლით.  
კიბის უჯრედებში ფილები დაგებულია მე-15/მე-16 სართულების ჩათვლით.  
ერთი ლიფტის მონტაჟის სამუშაოები დასრულებულია და მიმდინარეობს ექსპლუატაციის ინსპექტირება.  
მეორე ლიფტზე მიმდინარეობს მონტაჟის სამუშაოები.  
ფასადის სამუშაოები შესრულებულია მე-17 სართულის ჩათვლით.  
მთავარი შესასვლელი კარი დამონტაჟებულია მე-16 სართულის ჩათვლით.